



Postup stavebních prací na stavbě po objektech na základě prohlídky na stavbě v rámci KD.

Celkově pracuje na stavbě cca 80 pracovníků + vedení stavby. Na všech objektech pokračovaly dále k.j. profese TZB - VZT, sanita/kanalizace, elektro silno a slaboproud, topení a MaR. Kromě vlastního vstupu do objektu jsou již na objektech osazené všechny Alu výplně.

Střechy objektů

- Pro všechny technic. nástavby na střeších se provádí napojení na VZT do jednotlivých nástaveb a práce na ZTI a jsou provedené stěrky podlah. Pro pohledové cemento-pískové zdivo je průběžně prováděno spárování na všech objektech a drobné vysprávk. Pokračovali práce na venkovní dřevěné fasádě všech objektů ve vnitrobloku, které jsou kromě lištování a prostupů prakticky ukončené. V rámci KD bylo odsouhlaseno technické řešení pro napojení dřevěné fasády vnitrobloku, rovněž osazení venkovních Alu parapetů.

Objekt A – Společné veřejné prostory – jídelna, administrativa, družina

- Provádí se omítky parapetů, na 1PP se provádí štukování omítek po jednotlivých místnostech. Ukončena rastrace stropu v jídelně, probíhá montáž desek ze SDK. V jídelně ukončená montáž pomocné oc. konstrukce pro dělicí příčku, probíhají obklady v soc. zázemí 1NP, vč. spárování. Pro výtah provedené práce na osazování skel na stávající ocelovou konstrukci. Příprava na obklad ve varně/přípravně jídla, které budou provedeny v dalším týdnu.
- ZTI - provádí se elektro silno a slaboproud, vč. roštů na 1NP, zejména v části varna/příprava jídla. Hlavní rozvody ZTI prakticky provedené. Vnitřní atrium - práce v meziobdobí s ohledem na počasí nepokračovali (pro zařízení/vybavení), v dalším období budou prováděné základy pro jednotlivé venkovní prvky.

Objekt B – třídy, chodby a zázemí prvního stupně

- Na úrovni 1NP a 2NP práce na štukových omítkách - kolem oken, vč. prostoru pod parapety kromě prostoru chodeb. Zadělávají se otvory po prostupech VZT na úrovni 1NP a otvory ve zdech pro VZT mřížky do soc. zázemí.
- Pokračují práce na ZTI - montáže hlavních rozvodů VZT/tras a jejich dopojení na úrovni 1NP (knihovna a jiné prostory), vč. izolací a vyzdívání u prostupů a pokračovali práce na silnoproudu a slaboproudu, vč. ocel. roštů pro vedení silnoproudu, kabelování a úchyty pro rozvody elektro. Na úrovni 1NP prováděné rozvody vody pod stropem. Příprava lešení pro následnou montáž výtahu do šachty a zaměření sedacích parapetů u oken.

Objekt C - třídy, chodby a zázemí druhého stupně

- Probíhá dozdvění kolem velkých otvorů pro VZT na 1NP a štukování zbylých částí. V 1PP, 1NP probíhají dále práce na obkladech, vč. spárování a dozdvíky parapetů po místnostech,



Obec Svojetice

251 62 Mukařov, Na Kopci 14, tel./fax 323 660 600

ICO: 00240834

web: www.svojetice.cz, e-mail: urad@svojetice.cz DS: 39aakyt

úřední dny: pondělí 8.00-12.00 hodin, středa 8.00-12.00 a 16.00-18.00 hodin

ukončené omítky v 1PP. Výstup ke hřišti – ukončena příprava ztrac. bednění pro montáž prefa tribun, prefa výrobky na osazení již navezené. vlastní montáž do konce týdne.

- **Práce ZTI** - pokračují hrubé rozvody VZT, vč. izolací a instalací klapky TROX a částeč. vyzdívání otvorů pro VZT, práce elektro silo/slaboproud, vč. kabelových roštů a rozvod vody, vč. izolací na úrovni 1NP, 2NP a kabely pro systém EPS. Probíhají práce na stoupacím vedení VZT v šachtě s izolací, spolu se žlaby a rozvody elektro. Další práce na příp. kanalizaci/nápojení jsou podmíněné řešením POV objektu Bytový dům.

Objekt D - tělocvična

- Práce na omítkách probíhají na 1NP. V chodbě (ochoz) na úrovni 1NP pokračuje příprava závěsů pro konstrukci stropu. V prostoru tělocvična probíhá osazování SDK desek na připravenou rastraci, vč. tmelení ploch a broušení a vyložení světlíků SDK deskami. Pro výtah ukončené práce na osazování skel na stávající ocelovou konstrukci.
- Světlíky na střeše ještě nejsou osazené. Na střeše chybí dopojení izolací kolem atik. Na venkovní fasádě (k parkovišti) pokračují práce na tepelné izolaci.
- Pokračují práce ZTI - hlavní trasy elektro a montáže roštů a MaR v soc. zázemí objektu a pod stropy, zejména na úrovni 1NP, 2NP - tribuny a rozvody vody, vč. ventilů a izolací. Pokračovala montáž hlavních rozvodů VZT, vč. izolací na úrovni 1NP, 2NP pod stropem hlediště.

Sítě, přípojky, komunikace a parkovací plochy, hřiště

- Práce na komunikacích s ohledem na počasí v mezičase nepokračovali. Pro víceúčelové hřiště provedeno opěrné zdivo jako ztracené bednění, vč. zalití betonem

